

Утверждаю:

Глава Шалинского городского округа

А.П. Богатырев



Календарный план (график) производства работ на объекте:
«Благоустройство второй очереди парка по улице Орджоникидзе, 5Ж в п.г.т. Шаля»

№ п/п	Наименование видов/этапов работ	Стоимость работ по муниципальному контракту руб.	Сроки выполнения работ															
			2019 год															
			Месяц проведения работ															
			май				июнь				июль				август			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Демонтаж существующих покрытий (планировка площадей)	46 000,00				■												
2	Устройство наливного резинового покрытия	300 000,00				■	■											
3	Устройство наружного освещения (закладка кабеля, устройство опор)	2 345 000,00				■	■	■										
4	Завоз дополнительного грунта (подготовка почвы)	301 000,00					■	■	■									
5	Устройство тротуаров (укладка оснований, плитки и бордюрных камней)	1 150 000,00						■	■	■	■	■						
6	Посев газонов, посадка деревьев и кустарников	440 000,00									■	■	■					
7	Установка малых архитектурных форм	670 000,00											■	■	■			
8	Устройство ограждения	370 000,00											■	■	■	■		
9	Сдача объекта	98 421,76															■	
ИТОГО по объекту:		5 720 421,76																

Заказчик:

Глава Шалинского городского округа

А.П. Богатырев



Исполнитель:

Директор ООО «Тотем»

И.Т. Чекушева

